



MUNICÍPIO:

CARRASCO BONITO TOCANTINS

OBRA:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 2 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO (CONTRATO Nº 60/2025)

EMPRESA EXECUTORA:

EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI CNPJ nº 42.400.064/0001-20

Nº da Medição

1

Planilha de Medição

DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):

OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS

DATA INÍCIO DA OBRA: 23/06/2025

PRAZO DE EXEC. - 3 MESES

BDI: 24,21%

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/06/2025

VALOR DO CONTRATO

VALOR ATÉ ESSA ETAPA

TOTAL EXECUTADO

MEDIÇÃO ATUAL (R\$)



R\$ 632.324,59

R\$ 0,00

49,28%

R\$ 311.590,64

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		Unid	Quant	Valor Unitário	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	4,50	R\$ 573,33	R\$ 2.579,99		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 2.579,99			R\$ -			R\$ -			R\$ 0,00
2 TERRAPLENAGEM														
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m2	3.609,78	R\$ 0,78	R\$ 2.815,63	3.609,78	100,00%	R\$ 2.815,63		0,00%	R\$ -	3.609,78	100,00%	R\$ 2.815,63
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	1.191,23	R\$ 2,84	R\$ 3.383,09	1.191,23	100,00%	R\$ 3.383,09		0,00%	R\$ -	1.191,23	100,00%	R\$ 3.383,09
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	469,27	R\$ 11,34	R\$ 5.321,52	469,27	100,00%	R\$ 5.321,52		0,00%	R\$ -	469,27	100,00%	R\$ 5.321,52
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	469,27	R\$ 3,39	R\$ 1.590,83	469,27	100,00%	R\$ 1.590,83		0,00%	R\$ -	469,27	100,00%	R\$ 1.590,83
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 13.111,07			R\$ 13.111,07			R\$ -			R\$ 13.111,07
3 BASE														
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m3	3.609,78	R\$ 0,58	R\$ 2.093,67	3.609,78	100,00%	R\$ 2.093,67		0,00%	R\$ -	3.609,78	100,00%	R\$ 2.093,67
3.2	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m3	721,96	R\$ 9,42	R\$ 6.800,86	721,96	100,00%	R\$ 6.800,86		0,00%	R\$ -	721,96	100,00%	R\$ 6.800,86
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 8.894,53			R\$ 8.894,53			R\$ -			R\$ 8.894,53
4 GUIAS - MEIO FIO														
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA], PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.061,05	R\$ 63,37	R\$ 67.238,74	800,00	75,40%	R\$ 50.696,00		0,00%	R\$ -	800,00	75,40%	R\$ 50.696,00
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA], PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	24,70	R\$ 66,74	R\$ 1.648,48	12,00	48,58%	R\$ 800,88		0,00%	R\$ -	12,00	48,58%	R\$ 800,88
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 68.887,22			R\$ 51.496,88			R\$ -			R\$ 51.496,88

6	SINALIZAÇÃO VERTICAL														
6.1	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	un	6,00	R\$ 493,06	R\$ 2.958,36		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 2.958,36			R\$ -			R\$ -				R\$ 0,00	
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
8.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	m2	42,60	R\$ 34,90	R\$ 1.486,74	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 1.486,74			R\$ -			R\$ -				R\$ 0,00	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
9.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	3,00	R\$ 17.272,97	R\$ 51.818,91	1,00	33,33%	R\$ 17.272,97	1,50	50,00%	R\$ 25.909,46	1,00	83,33%	R\$ 17.272,97	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 51.818,91			R\$ 17.272,97			R\$ 25.909,46				R\$ 17.272,97	
SUBTOTAL DA OBRA				R\$ 632.324,59										R\$ 279.420,10	
TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1ª ETAPA				R\$ 153.085,78										R\$ 67.647,61	
				R\$ 632.324,59										R\$ 279.420,10	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição aprovada para liberação							
 Eng. Civil HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS CREA - TO 320220/D-TO Responsável Técnico na Execução				 Eduardo Mendes dos Santos Engenheiro Civil CREA Nº 323829/D - TO Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA - TO 323829/D Responsável Técnico na Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS				GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins							
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 - Carrasco Bonito - TO Fone: 63 3344-1462															