

			MUNICÍPIO:	CARRASCO BONITO TOCANTINS								Nº da Medição	2	Planilha de Medição
			OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓD. 002/2024)										
			EMPRESA EXECUTORA:	EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI										
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):								PRAZO DE EXEC. - 2 MESES		BDI 1: 20,38%	BDI 2: 11,28%	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/12/2024		
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS								VALOR DO CONTRATO		VALOR ATÉ ESSA ETAPA	TOTAL EXECUTADO	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)		
								R\$ 75.945,75		R\$ 40.396,16	100,00%	R\$ 35.549,59		
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	EXECUTADO												
		CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO ATUAL		
		Unid	Quant	Valor Unitário	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total
1	SEVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	2,88	R\$ 375,28	R\$ 1.080,81		0,00%	R\$ -	2,88	100,00%	R\$ 1.080,81	2,88	100,00%	R\$ 1.080,81
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 1.080,81			R\$ -			R\$ 1.080,81			R\$ 1.080,81
2	DEMOLIÇÕES REMOÇÕES													
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	2,49	R\$ 63,01	R\$ 156,89		0,00%	R\$ -	2,49	100,00%	R\$ 156,89	2,49	100,00%	R\$ 156,89
2.2	CADEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	109,80	R\$ 2,91	R\$ 319,52		0,00%	R\$ -	109,80	100,00%	R\$ 319,52	109,80	100,00%	R\$ 319,52
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	0,82	R\$ 221,76	R\$ 181,84		0,00%	R\$ -	0,82	100,00%	R\$ 181,84	0,82	100,00%	R\$ 181,84
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	100,00	R\$ 25,54	R\$ 2.554,00		0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 2.554,00	100,00	100,00%	R\$ 2.554,00
2.5	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	121,00	R\$ 3,98	R\$ 481,58		0,00%	R\$ -	121,00	100,00%	R\$ 481,58	121,00	100,00%	R\$ 481,58
2.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	121,00	R\$ 8,60	R\$ 1.040,60		0,00%	R\$ -	121,00	100,00%	R\$ 1.040,60	121,00	100,00%	R\$ 1.040,60
2.7	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	71,50	R\$ 3,26	R\$ 233,10		0,00%	R\$ -	71,50	100,00%	R\$ 233,10	71,50	100,00%	R\$ 233,10
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 4.967,53			R\$ -			R\$ 4.967,53			R\$ 4.967,53
3	ALVENARIA													
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	7,20	R\$ 113,33	R\$ 815,98		0,00%	R\$ -	7,20	100,00%	R\$ 815,98	7,20	100,00%	R\$ 815,98
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	14,40	R\$ 8,72	R\$ 125,57		0,00%	R\$ -	14,40	100,00%	R\$ 125,57	14,40	100,00%	R\$ 125,57
3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m2	14,40	R\$ 111,28	R\$ 1.602,43		0,00%	R\$ -	14,40	100,00%	R\$ 1.602,43	14,40	100,00%	R\$ 1.602,43
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 2.543,98			R\$ -			R\$ 2.543,98			R\$ 2.543,98
4	PISO													
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	100,00	R\$ 123,83	R\$ 12.383,00	100,00	100,00%	R\$ 12.383,00		0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 12.383,00
4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m2	109,80	R\$ 20,52	R\$ 2.253,10	109,80	100,00%	R\$ 2.253,10		0,00%	R\$ -	109,80	100,00%	R\$ 2.253,10
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	5,50	R\$ 95,52	R\$ 525,36		0,00%	R\$ -	5,50	100,00%	R\$ 525,36	5,50	100,00%	R\$ 525,36
4.4	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	m3	0,05	R\$ 963,83	R\$ 48,19		0,00%	R\$ -	0,05	100,00%	R\$ 48,19	0,05	100,00%	R\$ 48,19
4.5	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	m	9,48	R\$ 104,38	R\$ 989,52	9,48	100,00%	R\$ 989,52		0,00%	R\$ -	9,48	100,00%	R\$ 989,52
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 16.199,17			R\$ 15.625,62			R\$ 573,55			R\$ 16.199,17
5	ESQUADRIA/HIDRAULICA													

5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	4,00	R\$ 790,52	R\$ 3.162,08		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 3.162,08	4,00	100,00%	R\$ 3.162,08
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00	R\$ 1.180,69	R\$ 1.180,69		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.180,69	1,00	100,00%	R\$ 1.180,69
5.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R\$ 591,20	R\$ 591,20		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 591,20	1,00	100,00%	R\$ 591,20
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 4.933,97			R\$ -			R\$ 4.933,97			R\$ 4.933,97
6	TELHADO													
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m2	71,50	R\$ 58,71	R\$ 4.197,77	71,50	100,00%	R\$ 4.197,77	-	0,00%	R\$ -	71,50	100,00%	R\$ 4.197,77
6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	121,00	R\$ 69,60	R\$ 8.421,60		0,00%	R\$ -	121,00	100,00%	R\$ 8.421,60	121,00	100,00%	R\$ 8.421,60
6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	121,00	R\$ 74,82	R\$ 9.053,22		0,00%	R\$ -	121,00	100,00%	R\$ 9.053,22	121,00	100,00%	R\$ 9.053,22
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 21.672,59			R\$ 4.197,77			R\$ 17.474,82			R\$ 21.672,59
7	PINTURA E ACABAMENTO													
7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	413,80	R\$ 16,38	R\$ 6.778,04	413,80	100,00%	R\$ 6.778,04		0,00%	R\$ -	413,80	100,00%	R\$ 6.778,04
7.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m2	1,68	R\$ 9,58	R\$ 16,09	1,68	100,00%	R\$ 16,09		0,00%	R\$ -	1,68	100,00%	R\$ 16,09
7.3	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m2	2,62	R\$ 59,59	R\$ 156,13	2,62	100,00%	R\$ 156,13		0,00%	R\$ -	2,62	100,00%	R\$ 156,13
7.4	SÍMBOLO E LETRAS EM ACM OU MATERIAL SIMILAR COM MODELO E DIMENSÕES CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	CJ	1,00	R\$ 4.228,64	R\$ 4.228,64	1,00	100,00%	R\$ 4.228,64		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.228,64
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 11.178,90			R\$ 11.178,90			R\$ -			R\$ 11.178,90
8	JARDIM													
7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	24,89	R\$ 91,56	R\$ 2.278,93		0,00%	R\$ -	24,89	100,00%	R\$ 2.278,93	24,89	100,00%	R\$ 2.278,93
7.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m2	13,35	R\$ 17,07	R\$ 227,88		0,00%	R\$ -	13,35	100,00%	R\$ 227,88	13,35	100,00%	R\$ 227,88
7.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	4,00	R\$ 433,77	R\$ 1.735,08	4,00	100,00%	R\$ 1.735,08	-	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 1.735,08
7.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	2,00	R\$ 52,97	R\$ 105,93	2,00	100,00%	R\$ 105,93		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 105,93
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 4.347,82			R\$ 1.841,01			R\$ 2.506,81			R\$ 4.347,82
9	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA													
9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)	mês	2,00	R\$ 4.510,49	R\$ 9.020,98	0,60	30,00%	R\$ 2.706,29	1,40	70,00%	R\$ 6.314,69	2,00	100,00%	R\$ 9.020,98
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 9.020,98			R\$ 2.706,29			R\$ 6.314,69			R\$ 9.020,98
SUBTOTAL DA OBRA					R\$ 75.945,75			R\$ 35.549,59						R\$ 75.945,75
TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1º ETAPA					R\$ -			R\$ 35.549,59						R\$ 75.945,75
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados					Atesto que os serviços foram executados e aceitos					Medição aprovada para liberação				
Eng. Civil HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS CREA - TO 320220/D-TO Responsável Técnico pela Execução					Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA -TO 323829/D Responsável Técnico pela Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS					GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins				
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO Fone: 63 3344-1462														