

				MUNICÍPIO:		CARRASCO BONITO TOCANTINS						Nº da Medição	3	Planilha de Medição		
				OBRA:		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL (CONTRATO Nº 009/2024)										
				EMPRESA EXECUTORA:		J. K. S. ALVES E CIA LTDA										
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):							DATA INÍCIO DA OBRA: 24/01/2024		PRAZO DE EXEC. - 3 MESES		BDI: 23,24%		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/08/2024			
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS							VALOR DO CONTRATO			VALOR ATÉ ESSA ETAPA			TOTAL EXECUTADO		MEDIÇÃO ATUAL (R\$)	
							R\$ 557.265,05			R\$ 306.715,57			78,32%		R\$ 129.712,01	
							EXECUTADO									
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL				
		Unid	Quant	Valor Unitário	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total		
1	SEVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m2	1,00	R\$ 1.458,03	R\$ 1.458,03		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.458,03	1,00	100,00%	R\$ 1.458,03		
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 1.458,03			R\$ -			R\$ 1.458,03			R\$ 1.458,03		
2	TERRAPLENAGEM - CORTE															
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	1.240,42	R\$ 2,50	R\$ 3.101,05	310,00	24,99%	R\$ 775,00	680,00	54,82%	R\$ 1.700,00	310,00	79,81%	R\$ 2.475,00		
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	488,65	R\$ 10,50	R\$ 5.130,83	120,00	24,56%	R\$ 1.260,00	265,00	54,23%	R\$ 2.782,50	120,00	78,79%	R\$ 4.042,50		
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	1.893,52	R\$ 3,33	R\$ 6.305,42	450,00	23,77%	R\$ 1.498,50	1.050,00	55,45%	R\$ 3.496,50	450,00	79,22%	R\$ 4.995,00		
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m3	488,65	R\$ 1,62	R\$ 791,61	120,00	24,56%	R\$ 194,40	265,00	54,23%	R\$ 429,30	120,00	78,79%	R\$ 623,70		
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 15.328,91			R\$ 3.727,90			R\$ 8.408,30			R\$ 12.136,20		
3	BASE															
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	751,77	R\$ 14,34	R\$ 10.780,38	175,00	23,28%	R\$ 2.509,50	420,00	55,87%	R\$ 6.022,80	175,00	79,15%	R\$ 8.532,30		
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 10.780,38			R\$ 2.509,50			R\$ 6.022,80			R\$ 8.532,30		
5	REVESTIMENTO															
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m2	3.728,86	R\$ 110,72	R\$ 412.859,37	890,00	23,87%	R\$ 98.540,80	2.079,30	55,76%	R\$ 230.220,09	890,00	79,63%	R\$ 328.760,89		
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 412.859,37			R\$ 98.540,80			R\$ 230.220,09			R\$ 328.760,89		
6	DRENAGEM SUPERFICIAL															
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.214,76	R\$ 68,79	R\$ 83.563,34	275,00	22,64%	R\$ 18.917,25	660,50	54,37%	R\$ 45.435,80	275,00	77,01%	R\$ 64.353,05		
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,00	R\$ 73,43	R\$ 2.496,62	8,00	23,53%	R\$ 587,44	19,00	55,88%	R\$ 1.395,17	8,00	79,41%	R\$ 1.982,61		
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 86.059,96			R\$ 19.504,69			R\$ 46.830,97			R\$ 66.335,66		

7	SINALIZAÇÃO VERTICAL														
7.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	R\$ 405,58	R\$ 4.055,80	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
7.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32B INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 334,61	R\$ 669,22	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 4.725,02			R\$ -			R\$ -			R\$ 0,00	
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
8.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ADP SINAPI 04/2021(72947)	m2	109,68	R\$ 15,90	R\$ 1.743,91	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 1.743,91			R\$ -						R\$ 0,00	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	R\$ 8.103,16	R\$ 24.309,48	0,67	22,33%	R\$ 5.429,12	1,70	56,67%	R\$ 13.775,37	0,67	79,00%	R\$ 19.204,49	
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 24.309,48			R\$ 5.429,12			R\$ 13.775,37			R\$ 19.204,49	
SUBTOTAL DA OBRA					R\$ 557.265,05			R\$ 129.712,01						R\$ 436.427,57	
				BDI	23,24%			R\$ 30.145,07						R\$ 101.425,77	
TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1º ETAPA					R\$ 557.265,05			R\$ 129.712,01						R\$ 436.427,57	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição aprovada para liberação							
Eng. Civil PAULO SÉRGIO A. FONSECA CREA-MA 110134303-6				Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA -TO 323829/D				GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90							
Responsável Técnico pela Execução				Responsável Técnico pela Fiscalização				Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins							
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS											
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO Fone: 63 3344-1462															