

				<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>CARRASCO BONITO TOCANTINS</b>						<b>Nº da Medição</b>	<b>4</b>	<b>Planilha de Medição</b>	
				<b>OBRA:</b>		<b>RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL (CONTRATO Nº 009/2024)</b>									
				<b>EMPRESA EXECUTORA:</b>		<b>J. K. S. ALVES E CIA LTDA</b>									
<b>DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):</b>							<b>DATA INÍCIO DA OBRA: 24/01/2024</b>		<b>PRAZO DE EXEC. - 3 MESES</b>		<b>BDI: 23,24%</b>		<b>PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/10/2024</b>		
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS							<b>VALOR DO CONTRATO</b>		<b>VALOR ATÉ ESSA ETAPA</b>			<b>TOTAL EXECUTADO</b>		<b>MEDIÇÃO ATUAL (R\$)</b>	
							<b>R\$ 557.265,05</b>		<b>R\$ 436.427,58</b>			<b>100,00%</b>		<b>R\$ 120.837,50</b>	
							<b>EXECUTADO</b>								
<b>ITENS</b>	<b>SERVIÇOS LICITADOS</b>	<b>CONTRATADO</b>				<b>NO PERÍODO</b>			<b>ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES</b>			<b>ACUMULADO TOTAL</b>			
		<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>	<b>Quant</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>Quant</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>Quant</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	
<b>1</b>	<b>SEVIÇOS PRELIMINARES</b>														
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m2	1,00	R\$ 1.458,03	R\$ 1.458,03		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.458,03	1,00	100,00%	R\$ 1.458,03	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 1.458,03</b>	<b>R\$ 1.458,03</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 1.458,03</b>			<b>R\$ 1.458,03</b>	
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM - CORTE</b>														
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	1.240,42	R\$ 2,50	R\$ 3.101,05	250,42	20,19%	R\$ 626,05	990,00	79,81%	R\$ 2.475,00	1.240,42	100,00%	R\$ 3.101,05	
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	488,65	R\$ 10,50	R\$ 5.130,83	103,65	21,21%	R\$ 1.088,33	385,00	78,79%	R\$ 4.042,50	488,65	100,00%	R\$ 5.130,83	
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	1.893,52	R\$ 3,33	R\$ 6.305,42	393,52	20,78%	R\$ 1.310,42	1.500,00	79,22%	R\$ 4.995,00	1.893,52	100,00%	R\$ 6.305,42	
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m3	488,65	R\$ 1,62	R\$ 791,61	103,65	21,21%	R\$ 167,91	385,00	78,79%	R\$ 623,70	488,65	100,00%	R\$ 791,61	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 15.328,91</b>	<b>R\$ 15.328,91</b>			<b>R\$ 3.192,71</b>			<b>R\$ 12.136,20</b>			<b>R\$ 15.328,91</b>	
<b>3</b>	<b>BASE</b>														
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	751,77	R\$ 14,34	R\$ 10.780,38	156,77	20,85%	R\$ 2.248,08	595,00	79,15%	R\$ 8.532,30	751,77	100,00%	R\$ 10.780,38	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 10.780,38</b>	<b>R\$ 10.780,38</b>			<b>R\$ 2.248,08</b>			<b>R\$ 8.532,30</b>			<b>R\$ 10.780,38</b>	
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>														
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m2	3.728,86	R\$ 110,72	R\$ 412.859,37	759,56	20,37%	R\$ 84.098,48	2.969,30	79,63%	R\$ 328.760,89	3.728,86	100,00%	R\$ 412.859,37	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 412.859,37</b>	<b>R\$ 412.859,37</b>			<b>R\$ 84.098,48</b>			<b>R\$ 328.760,89</b>			<b>R\$ 412.859,37</b>	
<b>6</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>														
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.214,76	R\$ 68,79	R\$ 83.563,34	279,26	22,99%	R\$ 19.210,30	935,50	77,01%	R\$ 64.353,05	1.214,76	100,00%	R\$ 83.563,35	
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,00	R\$ 73,43	R\$ 2.496,62	7,00	20,59%	R\$ 514,01	27,00	79,41%	R\$ 1.982,61	34,00	100,00%	R\$ 2.496,62	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 86.059,96</b>	<b>R\$ 86.059,96</b>			<b>R\$ 19.724,31</b>			<b>R\$ 66.335,66</b>			<b>R\$ 86.059,97</b>	

<b>7</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>														
7.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	<b>un</b>	10,00	R\$ 405,58	R\$ 4.055,80	10,00	100,00%	R\$ 4.055,80		0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 4.055,80	
7.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32B INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	<b>un</b>	2,00	R\$ 334,61	R\$ 669,22	2,00	100,00%	R\$ 669,22		0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 669,22	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 4.725,02</b>				<b>R\$ 4.725,02</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 4.725,02</b>	
<b>8</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>														
8.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ADP SINAPI 04/2021(72947)	<b>m2</b>	109,68	R\$ 15,90	R\$ 1.743,91	109,68	100,00%	R\$ 1.743,91		0,00%	R\$ -	109,68	100,00%	R\$ 1.743,91	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 1.743,91</b>				<b>R\$ 1.743,91</b>						<b>R\$ 1.743,91</b>	
<b>9</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>														
9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>mês</b>	3,00	R\$ 8.103,16	R\$ 24.309,48	0,63	21,00%	R\$ 5.104,99	2,37	79,00%	R\$ 19.204,49	3,00	100,00%	R\$ 24.309,48	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 24.309,48</b>				<b>R\$ 5.104,99</b>			<b>R\$ 19.204,49</b>			<b>R\$ 24.309,48</b>	
<b>SUBTOTAL DA OBRA</b>				<b>R\$ 557.265,05</b>				<b>R\$ 120.837,50</b>						<b>R\$ 557.265,06</b>	
<b>BDI</b>				<b>23,24%</b>	<b>R\$ 129.508,40</b>			<b>R\$ 28.082,64</b>						<b>R\$ 129.508,40</b>	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1º ETAPA</b>				<b>R\$ 557.265,05</b>				<b>R\$ 120.837,50</b>						<b>R\$ 557.265,06</b>	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição aprovada para liberação							
Eng. Civil PAULO SÉRGIO A. FONSECA CREA-MA 110134303-6 Responsável Técnico pela Execução				Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA -TO 323829/D Responsável Técnico pela Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS				GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins							
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO Fone: 63 3344-1462															