

		CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO								Nº da Medição	3	Planilha de Medição
		OBRA:		REVITALIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM CENTRO DOS FIRMINOS (CÓD. 003/2023)										
		EMPRESA EXECUTORA:		EMPREDIMENTO & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELLI										
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						DATA INÍCIO DA OBRA: 10/11/2023		PRAZO DE EXEC. - 2 MESES		BDI: 20,97%		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/01/2024 a 31/01/2024		
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS						VALOR DO CONTRATO		ACUMULADO DE MEDIÇÕES ANTERIORES		EXECUTADO		MEDIÇÃO ATUAL (R\$)		
						R\$ 158.462,57		R\$ 120.290,40		100,00%		R\$ 38.172,17		
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO		
		Unid	Quant	Valor Unitário	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total
1	<b>SEVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	m2	1,00	R\$ 1.730,85	R\$ 1.730,85	-	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	1730,85	-	100,00%	R\$ -
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 1.730,85</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 1.730,85</b>			<b>R\$ 0,00</b>
2	<b>BASE</b>													
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m2	7.100,00	R\$ 0,42	R\$ 2.982,00	-	0,00%	R\$ -	7.100,00	100,00%	R\$ 2.982,00	-	100,00%	R\$ -
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	1.170,00	R\$ 2,47	R\$ 2.889,90	-	0,00%	R\$ -	1.170,00	100,00%	R\$ 2.889,90	-	100,00%	R\$ -
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	1.170,00	R\$ 7,75	R\$ 9.067,50	-	0,00%	R\$ -	1.170,00	100,00%	R\$ 9.067,50	-	100,00%	R\$ -
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	1.170,00	R\$ 2,77	R\$ 3.240,90	-	0,00%	R\$ -	1.170,00	100,00%	R\$ 3.240,90	-	100,00%	R\$ -
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m3	1.170,00	R\$ 1,58	R\$ 1.848,60	-	0,00%	R\$ -	1.170,00	100,00%	R\$ 1.848,60	-	100,00%	R\$ -
2.6	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m2	5.850,00	R\$ 0,13	R\$ 760,50	-	0,00%	R\$ -	5.850,00	100,00%	R\$ 760,50	-	100,00%	R\$ -
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 20.789,40</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 20.789,40</b>			<b>R\$ 0,00</b>
3	<b>GRAMADO</b>													
3.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m2	2.925,00	R\$ 16,25	R\$ 47.531,25	925,00	31,62%	R\$ 15.031,25	2.000,0	68,38%	R\$ 32.500,00	925,00	100,00%	R\$ 15.031,25
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 47.531,25</b>			<b>R\$ 15.031,25</b>			<b>R\$ 32.500,00</b>			<b>R\$ 15.031,25</b>
4	<b>ALAMBRADO</b>													
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	20,52	R\$ 81,82	R\$ 1.678,95	-	0,00%	R\$ -	20,52	100,00%	R\$ 1.678,95	-	100,00%	R\$ -
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	102,60	R\$ 69,04	R\$ 7.083,50	-	0,00%	R\$ -	102,60	100,00%	R\$ 7.083,50	-	100,00%	R\$ -
4.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO CURVO PARA ALAMBRADO 10CM X10CM E 3 METROS DE ALTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	40,00	R\$ 90,73	R\$ 3.629,20	-	0,00%	R\$ -	40,00	100,00%	R\$ 3.629,20	-	100,00%	R\$ -
4.4	TELA ALAMBRADO DE ARAME GALVANIZADA LOZANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), INCUSO ARAMES E ARGAMASSA PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	342,00	R\$ 116,96	R\$ 40.000,32	-	0,00%	R\$ -	342,00	100,00%	R\$ 40.000,32	-	100,00%	R\$ -
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 52.391,97</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 52.391,97</b>			<b>R\$ 0,00</b>
5	<b>ESQUADRIAS E TRAVES</b>													
5.1	PORTÃO PARA ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO BWG 14 e TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	16,20	R\$ 353,96	R\$ 5.734,15	-	0,00%	R\$ -	16,20	100,00%	R\$ 5.734,15	-	100,00%	R\$ -
5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	8,00	R\$ 27,80	R\$ 222,40	8,00	100,00%	R\$ 222,40	-	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 222,40
5.3	REDE DE NYLON PARA TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	R\$ 263,18	R\$ 526,36	2,00	100,00%	R\$ 526,36	-	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 526,36
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 6.482,91</b>			<b>R\$ 748,76</b>			<b>R\$ 5.734,15</b>			<b>R\$ 748,76</b>
6	<b>BANCO DE RESERVAS</b>													

6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	1,50	R\$ 81,82	R\$ 122,73		0,00%	R\$ -	1,50	100,00%	R\$ 122,73	-	100,00%	R\$ -	
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	18,00	R\$ 69,04	R\$ 1.242,72		0,00%	R\$ -	18,00	100,00%	R\$ 1.242,72	-	100,00%	R\$ -	
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	1,84	R\$ 68,51	R\$ 126,06		0,00%	R\$ -	1,84	100,00%	R\$ 126,06	-	100,00%	R\$ -	
6.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m3	0,36	R\$ 1.110,25	R\$ 399,69		0,00%	R\$ -	0,36	100,00%	R\$ 399,69	-	100,00%	R\$ -	
6.2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m3	0,67	R\$ 778,78	R\$ 521,78		0,00%	R\$ -	0,67	100,00%	R\$ 521,78	-	100,00%	R\$ -	
6.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	m3	0,60	R\$ 607,77	R\$ 364,66		0,00%	R\$ -	0,60	100,00%	R\$ 364,66	-	100,00%	R\$ -	
6.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	kg	20,00	R\$ 15,67	R\$ 313,40		0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 313,40	-	100,00%	R\$ -	
6.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	9,00	R\$ 102,82	R\$ 925,38		0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 925,38	-	100,00%	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 4.016,42</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 4.016,42</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>7 PINTURA E DEMARCAÇÕES</b>															
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	697,50	R\$ 20,34	R\$ 14.187,15	697,50	100,00%	R\$ 14.187,15	-	0,00%	R\$ -	697,50	100,00%	R\$ 14.187,15	
5.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	550,60	R\$ 11,20	R\$ 6.166,72	550,60	100,00%	R\$ 6.166,72	-	0,00%	R\$ -	550,60	100,00%	R\$ 6.166,72	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 20.353,87</b>			<b>R\$ 20.353,87</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 20.353,87</b>	
<b>9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>															
9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	2,00	R\$ 2.582,95	R\$ 5.165,90	0,50	25,00%	R\$ 1.291,48	1,50	75,00%	R\$ 3.874,43	0,50	100,00%	R\$ 1.291,48	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 5.165,90</b>			<b>R\$ 1.291,48</b>			<b>R\$ 3.874,43</b>			<b>R\$ 1.291,48</b>	
<b>SUBTOTAL DA OBRA COM BDI</b>					<b>R\$ 158.462,57</b>						<b>R\$ 120.290,40</b>			<b>R\$ 38.172,17</b>	
					<b>R\$ 33.229,60</b>						<b>R\$ 25.224,90</b>			<b>R\$ 8.004,70</b>	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 2º ETAPA</b>					<b>R\$ 158.462,57</b>						<b>R\$ 120.290,40</b>			<b>R\$ 38.172,17</b>	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados					Atesto que os serviços foram executados e aceitos					Medição aprovada para liberação					
Eng. WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR CREA-MA 1100237178MA Responsável Técnico pela Execução					Eng° Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA -TO 323829/D Responsável Técnico pela Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS					GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins					
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO Fone: 63 3344-1462															