

				MUNICÍPIO:		CARRASCO BONITO TOCANTINS						Nº da Medição	1	Planilha de Medição
				OBRA:		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 1 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO (CÓD OBRA 001-2025)								
				EMPRESA EXECUTORA:		EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI CNPJ nº 42.400.064/0001-20								
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):				DATA INÍCIO DA OBRA: 09/10/2025		PRAZO DE EXEC. - 3 MESES		BDI: 24,21%		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/01/2025				
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS				VALOR DO CONTRATO		VALOR ATÉ ESSA ETAPA		TOTAL EXECUTADO		MEDIÇÃO ATUAL (R\$)				
				R\$ 801.645,06		R\$ 0,00		31,13%		R\$ 249.575,04				
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO		ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES		MEDIÇÃO TOTAL				
		Unid	Quant	Valor Unitário	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total
1	SEVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	4,50	R\$ 573,33	R\$ 2.579,99	4,50	100,00%	R\$ 2.579,99		0,00%	R\$ -	4,50	100,00%	R\$ 2.579,99
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 2.579,99			R\$ 2.579,99			R\$ -				R\$ 2.579,99
2	TERRAPLENAGEM													
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE FESTEIRAS. AF_03/2024	m2	4.662,74	R\$ 0,78	R\$ 3.636,94	4.662,74	100,00%	R\$ 3.636,94		0,00%	R\$ -	4.662,74	100,00%	R\$ 3.636,94
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	1.538,70	R\$ 2,84	R\$ 4.369,91	1.538,70	100,00%	R\$ 4.369,91		0,00%	R\$ -	1.538,70	100,00%	R\$ 4.369,91
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	606,16	R\$ 11,34	R\$ 6.873,85	606,16	100,00%	R\$ 6.873,85		0,00%	R\$ -	606,16	100,00%	R\$ 6.873,85
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	606,16	R\$ 3,39	R\$ 2.054,88	606,16	100,00%	R\$ 2.054,88		0,00%	R\$ -	606,16	100,00%	R\$ 2.054,88
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 16.935,58			R\$ 16.935,58			R\$ -				R\$ 16.935,58
3	BASE													
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m3	4.662,74	R\$ 0,58	R\$ 2.704,39	4.662,74	100,00%	R\$ 2.704,39		0,00%	R\$ -	4.662,74	100,00%	R\$ 2.704,39
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	932,55	R\$ 9,42	R\$ 8.784,62	932,55	100,00%	R\$ 8.784,62		0,00%	R\$ -	932,55	100,00%	R\$ 8.784,62
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 11.489,01			R\$ 8.784,62			R\$ -				R\$ 8.784,62
4	DRENAGEM SUPERFICIAL													
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.346,21	R\$ 63,37	R\$ 85.309,33	540,00	40,11%	R\$ 34.219,80		0,00%	R\$ -	540,00	40,11%	R\$ 34.219,80
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29,90	R\$ 66,74	R\$ 1.995,53	12,00	40,13%	R\$ 800,88		0,00%	R\$ -	12,00	40,13%	R\$ 800,88
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 87.304,86			R\$ 35.020,68			R\$ -				R\$ 35.020,68
5	REVESTIMENTO													
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m2	4.249,91	R\$ 131,38	R\$ 558.353,18	1.150,00	27,06%	R\$ 151.087,00		0,00%	R\$ -	1.150,00	27,06%	R\$ 151.087,00
5.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	1.376,11	R\$ 47,09	R\$ 64.801,02	380,00	27,61%	R\$ 17.894,20		0,00%	R\$ -	380,00	27,61%	R\$ 17.894,20
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 623.154,20			R\$ 168.981,20			R\$ -				R\$ 168.981,20

6	SINALIZAÇÃO VERTICAL														
6.1	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	un	12,00	R\$ 493,06	R\$ 5.916,72	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 5.916,72			R\$ -			R\$ -			R\$ 0,00	
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
8.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	m2	70,08	R\$ 34,90	R\$ 2.445,79	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 2.445,79			R\$ -			R\$ -			R\$ 0,00	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
9.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	3,00	R\$ 17.272,97	R\$ 51.818,91	1,00	33,33%	R\$ 17.272,97		0,00%	R\$ -	1,00	33,33%	R\$ 17.272,97	
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 51.818,91			R\$ 17.272,97			R\$ -			R\$ 17.272,97	
SUBTOTAL DA OBRA					R\$ 801.645,06									R\$ 249.575,04	
					BDI		24,21%							R\$ 60.422,12	
TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1ª ETAPA					R\$ 801.645,06									R\$ 249.575,04	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados					Atesto que os serviços foram executados e aceitos					Medição aprovada para liberação					
Eng. Civil HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS CREA - TO 320220/D-TO Responsável Técnico na Execução					Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA -TO 323829/D Responsável Técnico pela Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS					GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins					
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO Fone: 63 3344-1462															