

		MUNICÍPIO:		CARRASCO BONITO TOCANTINS									Nº da Medição	1	Planilha de Medição
		OBRA:		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL (CONTRATO Nº 009/2024)											
		EMPRESA EXECUTORA:		J. K. S. ALVES E CIA LTDA											
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):				DATA INÍCIO DA OBRA: 24/01/2024			PRAZO DE EXEC. - 3 MESES			BDI: 23,24%			PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/02/2024		
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS				VALOR DO CONTRATO			VALOR ATÉ ESSA ETAPA			EXECUTADO			MEDIÇÃO ATUAL (R\$)		
				R\$ 557.265,05			R\$ 0,00			42,91%			R\$ 239.136,94		
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		Unid	Quant	Valor Unitário	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total	
															EXECUTADO
1 SEVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m2	1,00	R\$ 1.458,03	R\$ 1.458,03	1,00	100,00%	R\$ 1.458,03		0,00%	0,00	1,00	100,00%	R\$ 1.458,03	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 1.458,03				R\$ 1.458,03			R\$ -			R\$ 1.458,03	
2 TERRAPLENAGEM - CORTE															
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	1.240,42	R\$ 2,50	R\$ 3.101,05	540,00	43,53%	R\$ 1.350,00		0,00%	R\$ -	540,00	43,53%	R\$ 1.350,00	
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	488,65	R\$ 10,50	R\$ 5.130,83	210,00	42,98%	R\$ 2.205,00		0,00%	R\$ -	210,00	42,98%	R\$ 2.205,00	
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	1.893,52	R\$ 3,33	R\$ 6.305,42	830,00	43,83%	R\$ 2.763,90		0,00%	R\$ -	830,00	43,83%	R\$ 2.763,90	
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m3	488,65	R\$ 1,62	R\$ 791,61	210,00	42,98%	R\$ 340,20		0,00%	R\$ -	210,00	42,98%	R\$ 340,20	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 15.328,91				R\$ 6.659,10			R\$ -			R\$ 6.659,10	
3 BASE															
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	751,77	R\$ 14,34	R\$ 10.780,38	330,00	43,90%	R\$ 4.732,20		0,00%	R\$ -	330,00	43,90%	R\$ 4.732,20	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 10.780,38				R\$ 4.732,20			R\$ -			R\$ 4.732,20	
5 REVESTIMENTO															
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m2	3.728,86	R\$ 110,72	R\$ 412.859,37	1.650,00	44,25%	R\$ 182.688,00		0,00%	R\$ -	1.650,00	44,25%	R\$ 182.688,00	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 412.859,37				R\$ 182.688,00			R\$ -			R\$ 182.688,00	
6 DRENAGEM SUPERFICIAL															
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.214,76	R\$ 68,79	R\$ 83.563,34	500,00	41,16%	R\$ 34.395,00		0,00%	R\$ -	500,00	41,16%	R\$ 34.395,00	
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,00	R\$ 73,43	R\$ 2.496,62	15,00	44,12%	R\$ 1.101,45		0,00%	R\$ -	15,00	44,12%	R\$ 1.101,45	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 86.059,96				R\$ 35.496,45			R\$ -			R\$ 35.496,45	
7 SINALIZAÇÃO VERTICAL															
7.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	R\$ 405,58	R\$ 4.055,80	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
7.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32B INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 334,61	R\$ 669,22	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 4.725,02				R\$ -			R\$ -			R\$ 0,00	
8 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL															

8.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ADP SINAPI 04/2021(72947)	m2	109,68	R\$ 15,90	R\$ 1.743,91	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 1.743,91			R\$ -			R\$ -			R\$ 0,00
9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	R\$ 8.103,16	R\$ 24.309,48	1,00	33,33%	R\$ 8.103,16		0,00%	R\$ -	1,00	0,00%	R\$ 8.103,16
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 24.309,48			R\$ 8.103,16			R\$ -			R\$ 8.103,16
SUBTOTAL DA OBRA					R\$ 557.265,05									R\$ 239.136,94
					BDI	23,24%								R\$ 129.508,40
TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1ª ETAPA					R\$ 557.265,05									R\$ 239.136,94
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados					Atesto que os serviços foram executados e aceitos					Medição aprovada para liberação				
Eng.º Civil de Execução HIGOR ARRUDA PEREIRA CREA-MA nº 112060215-7 Responsável Técnico pela Execução					Eng.º Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA -TO 323829/D Responsável Técnico pela Fiscalização					GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS														
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 - Carrasco Bonito - TO Fone: 63 3344-1462														