




MUNICÍPIO:	CARRASCO BONITO TOCANTINS			Nº da Medição	2	Planilha de Medição
OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 2 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO					
EMPRESA EXECUTORA:	EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI CNPJ nº 42.400.064/0001-20					

DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):				DATA INÍCIO DA OBRA: 23/06/2025	PRAZO DE EXEC. - 3 MESES	BDI: 24,21%	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 03/07/2025
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS				VALOR DO CONTRATO	VALOR ATÉ ESSA ETAPA	TOTAL EXECUTADO	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)
				R\$ 632.324,59	R\$ 311.590,64	93,47%	R\$ 279.420,10

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO						MEDIÇÃO TOTAL				
		Unid	Quant	Valor Unitário	Total	NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			MEDIÇÃO TOTAL				
						Quant	%	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m2	4,50	R\$ 573,33	R\$ 2.579,99		0,00%	R\$ -	4,50	100,00%	R\$ 2.579,99	-	100,00%	R\$ -		
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 2.579,99			R\$ -			R\$ 2.579,99				R\$ 0,00		
2 TERRAPLENAGEM																
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m2	3.609,78	R\$ 0,78	R\$ 2.815,63		0,00%	R\$ -	3.609,78	100,00%	R\$ 2.815,63	-	100,00%	R\$ -		
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	1.191,23	R\$ 2,84	R\$ 3.383,09		0,00%	R\$ -	1.191,23	100,00%	R\$ 3.383,09	-	100,00%	R\$ -		
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	469,27	R\$ 11,34	R\$ 5.321,52		0,00%	R\$ -	469,27	100,00%	R\$ 5.321,52	-	100,00%	R\$ -		
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	469,27	R\$ 3,99	R\$ 1.590,83		0,00%	R\$ -	469,27	100,00%	R\$ 1.590,83	-	100,00%	R\$ -		
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 13.111,07			R\$ -			R\$ 13.111,07				R\$ 0,00		
3 BASE																
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m3	3.690,78	R\$ 0,58	R\$ 2.140,65		0,00%	R\$ -	3.690,78	100,00%	R\$ 2.140,65	-	100,00%	R\$ -		
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	721,96	R\$ 9,42	R\$ 6.800,86		0,00%	R\$ -	721,96	100,00%	R\$ 6.800,86	-	100,00%	R\$ -		
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 8.941,51			R\$ -			R\$ 8.941,52				R\$ 0,00		
4 DRENAGEM SUPERFICIAL																
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.061,05	R\$ 63,37	R\$ 67.238,74	261,05	24,60%	R\$ 16.542,74	800,00	75,40%	R\$ 50.696,00	261,05	100,00%	R\$ 16.542,74		
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	24,70	R\$ 66,74	R\$ 1.648,48	12,70	51,42%	R\$ 847,60	12,00	48,58%	R\$ 800,88	12,70	100,00%	R\$ 847,60		
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 68.887,22			R\$ 17.390,34			R\$ 51.496,88				R\$ 17.390,34		
5 REVESTIMENTO																
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m2	3.284,06	R\$ 131,38	R\$ 431.459,80	1.669,06	50,82%	R\$ 219.281,10	1.615,00	49,18%	R\$ 212.178,70	1.669,06	100,00%	R\$ 219.281,10		
5.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	1.085,75	R\$ 47,09	R\$ 51.127,97	541,00	49,83%	R\$ 25.475,69	544,75	50,17%	R\$ 25.652,28	541,00	100,00%	R\$ 25.475,69		
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 431.459,80			R\$ 219.281,10			R\$ 212.178,70				R\$ 244.756,79		

5 REVESTIMENTO															
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m2	3.284,06	R\$ 131,38	R\$ 431.459,80	1.615,00	49,18%	R\$ 212.178,70		0,00%	R\$ -	1.615,00	49,18%	R\$ 212.178,70	
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.085,75	R\$ 47,09	R\$ 51.127,97	541,00	49,83%	R\$ 25.475,69		0,00%	R\$ -	541,00	49,83%	R\$ 25.475,69	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 482.587,77				R\$ 212.178,70			R\$ -			R\$ 212.178,70	
6 SINALIZAÇÃO VERTICAL															
6.1	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	un	6,00	R\$ 493,06	R\$ 2.958,36		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 2.958,36				R\$ -			R\$ -			R\$ 0,00	
7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL															
7.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m2	42,60	R\$ 34,90	R\$ 1.486,74		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 1.486,74				R\$ -			R\$ -			R\$ 0,00	
8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	R\$ 17.272,97	R\$ 51.818,91	1,50	50,00%	R\$ 25.909,46		0,00%	R\$ -	1,50	50,00%	R\$ 25.909,46	
SUB-TOTAL ITEM				R\$ 51.818,91				R\$ 25.909,46			R\$ -			R\$ 25.909,46	
SUBTOTAL DA OBRA				R\$ 632.324,59				R\$ 311.590,64						R\$ 311.590,64	
				R\$ 75.436,09				R\$ 75.436,09						R\$ 75.436,09	
TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1ª ETAPA				R\$ 632.324,59				R\$ 311.590,64						R\$ 311.590,64	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição aprovada para liberação							
 Eng. Civil HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS CREA - TO 320220/D-TO Responsável Técnico pela Execução				EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116 Assinado de forma digital por EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116 Dados: 2025.06.26 10:33:16 -03'00' Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA - TO 323829/D Responsável Técnico pela Fiscalização				GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109 Assinado de forma digital por GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109 Dados: 2025.06.26 10:33:26 -03'00' GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins							
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 - Carrasco Bonito - TO Fone: 63 3344-1462															