

			MUNICÍPIO:				CARRASCO BONITO TOCANTINS						Nº da Medição		1		Planilha de Medição			
			OBRA:				REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓD. 002/2024)													
			EMPRESA EXECUTORA:				EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI													
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):													PRAZO DE EXEC. - 2 MESES		BDI 1: 20,38%		BDI 2: 11,28%		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/09/2024	
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS										VALOR DO CONTRATO			VALOR ATÉ ESSA ETAPA			TOTAL EXECUTADO		MEDIÇÃO ATUAL (R\$)		
										R\$ 75.945,75						53,19%		R\$ 40.396,16		
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL								
		Unid	Quant	Valor Unitário	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total						
															NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES		
<b>1 SEVIÇOS PRELIMINARES</b>																				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	2,88	R\$ 375,28	R\$ 1.080,81	2,88	100,00%	R\$ 1.080,81		0,00%	R\$ -	2,88	100,00%	R\$ 1.080,81						
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 1.080,81</b>			<b>R\$ 1.080,81</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 1.080,81</b>						
<b>2 DEMOLIÇÕES REMOÇÕES</b>																				
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	2,49	R\$ 63,01	R\$ 156,89	2,49	100,00%	R\$ 156,89		0,00%	R\$ -	2,49	100,00%	R\$ 156,89						
2.2	CADEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	109,80	R\$ 2,91	R\$ 319,52	109,80	100,00%	R\$ 319,52		0,00%	R\$ -	109,80	100,00%	R\$ 319,52						
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	0,82	R\$ 221,76	R\$ 181,84	0,82	100,00%	R\$ 181,84		0,00%	R\$ -	0,82	100,00%	R\$ 181,84						
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	100,00	R\$ 25,54	R\$ 2.554,00	100,00	100,00%	R\$ 2.554,00		0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 2.554,00						
2.5	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	121,00	R\$ 3,98	R\$ 481,58	121,00	100,00%	R\$ 481,58		0,00%	R\$ -	121,00	100,00%	R\$ 481,58						
2.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	121,00	R\$ 8,60	R\$ 1.040,60	121,00	100,00%	R\$ 1.040,60		0,00%	R\$ -	121,00	100,00%	R\$ 1.040,60						
2.7	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	71,50	R\$ 3,26	R\$ 233,10	71,50	100,00%	R\$ 233,10		0,00%	R\$ -	71,50	100,00%	R\$ 233,10						
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 4.967,53</b>			<b>R\$ 4.967,53</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 4.967,53</b>						
<b>3 ALVENARIA</b>																				
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	7,20	R\$ 113,33	R\$ 815,98	7,20	100,00%	R\$ 815,98		0,00%	R\$ -	7,20	100,00%	R\$ 815,98						
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	14,40	R\$ 8,72	R\$ 125,57	14,40	100,00%	R\$ 125,57		0,00%	R\$ -	14,40	100,00%	R\$ 125,57						
3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m2	14,40	R\$ 111,28	R\$ 1.602,43	14,40	100,00%	R\$ 1.602,43		0,00%	R\$ -	14,40	100,00%	R\$ 1.602,43						
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 2.543,98</b>			<b>R\$ 2.543,98</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 2.543,98</b>						
<b>4 PISO</b>																				
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	100,00	R\$ 123,83	R\$ 12.383,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -						
4.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m2	109,80	R\$ 20,52	R\$ 2.253,10		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -						
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	5,50	R\$ 95,52	R\$ 525,36	5,50	100,00%	R\$ 525,36		0,00%	R\$ -	5,50	100,00%	R\$ 525,36						
4.4	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	m3	0,05	R\$ 963,83	R\$ 48,19	0,05	100,00%	R\$ 48,19		0,00%	R\$ -	0,05	100,00%	R\$ 48,19						
4.5	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	m	9,48	R\$ 104,38	R\$ 989,52		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -						
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 16.199,17</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 573,55</b>						

5 ESQUADRIA/HIDRAULICA														
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	4,00	R\$ 790,52	R\$ 3.162,08	4,00	100,00%	R\$ 3.162,08		0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 3.162,08
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00	R\$ 1.180,69	R\$ 1.180,69	1,00	100,00%	R\$ 1.180,69		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.180,69
5.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R\$ 591,20	R\$ 591,20	1,00	100,00%	R\$ 591,20		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 591,20
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 4.933,97</b>				<b>R\$ 4.342,77</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 4.933,97</b>
6 TELHADO														
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m2	71,50	R\$ 58,71	R\$ 4.197,77	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -
6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	121,00	R\$ 69,60	R\$ 8.421,60	121,00	100,00%	R\$ 8.421,60		0,00%	R\$ -	121,00	100,00%	R\$ 8.421,60
6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	121,00	R\$ 74,82	R\$ 9.053,22	121,00	100,00%	R\$ 9.053,22		0,00%	R\$ -	121,00	100,00%	R\$ 9.053,22
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 21.672,59</b>				<b>R\$ 8.421,60</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 17.474,82</b>
7 PINTURA E ACABAMENTO														
7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	413,80	R\$ 16,38	R\$ 6.778,04	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -
7.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m2	1,68	R\$ 9,58	R\$ 16,09	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -
7.3	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m2	2,62	R\$ 59,59	R\$ 156,13	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -
7.4	SÍMBOLO E LETRAS EM ACM OU MATERIAL SIMILAR COM MODELO E DIMENSÕES CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	CJ	1,00	R\$ 4.228,64	R\$ 4.228,64	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 11.178,90</b>				<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 0,00</b>
8 JARDIM														
7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	24,89	R\$ 91,56	R\$ 2.278,93	24,89	100,00%	R\$ 2.278,93		0,00%	R\$ -	24,89	100,00%	R\$ 2.278,93
7.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m2	13,35	R\$ 17,07	R\$ 227,88	13,35	100,00%	R\$ 227,88		0,00%	R\$ -	13,35	100,00%	R\$ 227,88
7.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	4,00	R\$ 433,77	R\$ 1.735,08	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -
7.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	2,00	R\$ 52,97	R\$ 105,93	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 4.347,82</b>				<b>R\$ 2.278,93</b>						<b>R\$ 2.506,81</b>
9 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA														
9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)	mês	2,00	R\$ 4.510,49	R\$ 9.020,98	1,40	70,00%	R\$ 6.314,69		0,00%	R\$ -	1,40	70,00%	R\$ 6.314,69
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 9.020,98</b>				<b>R\$ 6.314,69</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 6.314,69</b>
<b>SUBTOTAL DA OBRA</b>				<b>R\$ 75.945,75</b>										<b>R\$ 40.396,16</b>
				<b>R\$ -</b>										
<b>TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1º ETAPA</b>				<b>R\$ 75.945,75</b>										<b>R\$ 40.396,16</b>
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição aprovada para liberação						
Eng. Civil HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS CREA - TO 320220/D-TO Responsável Técnico pela Execução				Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA-TO 323829/D Responsável Técnico pela Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS				GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins						
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO Fone: 63 3344-1462														