



Obra
REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Planilha de medição da obra

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 17/04/2026
1	EXECUÇÃO DE OBRA					22.998,41	R\$ 22.998,41 100,00%
1.1	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					13.875,48	R\$ 13.875,48 100,00%
1.1.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES (SEC DE MEIO AMBIENTE)					864,99	R\$ 864,99 100,00%
1.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	55,0	55,0	100,0%	399,85	0,00	55,0 R\$ 399,85 100,00%
1.1.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	3,04	3,04	100,0%	378,12	0,00	3,04 R\$ 378,12 100,00%
1.1.1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	38,0	38,0	100,0%	87,02	0,00	38,0 R\$ 87,02 100,00%
1.1.2	PISO E REVESTIMENTO (SEC DE MEIO AMBIENTE)					7.415,74	R\$ 7.415,74 100,00%
1.1.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	55,0	55,0	100,0%	509,30	0,00	55,0 R\$ 509,30 100,00%
1.1.2.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	55,0	55,0	100,0%	2.237,40	0,00	55,0 R\$ 2.237,40 100,00%
1.1.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	1,8	1,8	100,0%	1.949,40	0,00	1,8 R\$ 1.949,40 100,00%
1.1.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	30,0	30,0	100,0%	2.392,50	0,00	30,0 R\$ 2.392,50 100,00%
1.1.2.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	22,0	22,0	100,0%	327,14	0,00	22,0 R\$ 327,14 100,00%
1.1.3	PINTURA, ACABAMENTOS E FORRO (SEC DE MEIO AMBIENTE)					2.268,75	R\$ 2.268,75 100,00%
1.1.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	55,0	55,0	100,0%	905,30	0,00	55,0 R\$ 905,30 100,00%
1.1.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	55,0	55,0	100,0%	687,50	0,00	55,0 R\$ 687,50 100,00%
1.1.3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	30,0	30,0	100,0%	522,60	0,00	30,0 R\$ 522,60 100,00%
1.1.3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	5,0	5,0	100,0%	153,35	0,00	5,0 R\$ 153,35 100,00%
1.1.4	COBERTURA (SEC DE MEIO AMBIENTE)					3.326,00	R\$ 3.326,00 100,00%
1.1.4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	30,0	30,0	100,0%	732,30	0,00	30,0 R\$ 732,30 100,00%
1.1.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	10,0	10,0	100,0%	699,20	0,00	10,0 R\$ 699,20 100,00%
1.1.4.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	30,0	30,0	100,0%	1.894,50	0,00	30,0 R\$ 1.894,50 100,00%
1.2	CRIAÇÃO DE SALA					6.433,21	R\$ 6.433,21 100,00%
1.2.1	ALVENARIA (CRIAÇÃO DE SALA)					3.254,71	R\$ 3.254,71 100,00%
1.2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	13,2	13,2	100,0%	1.609,61	0,00	13,2 R\$ 1.609,61 100,00%
1.2.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	26,2	26,2	100,0%	242,61	0,00	26,2 R\$ 242,61 100,00%
1.2.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.	26,2	26,2	100,0%	1.402,49	0,00	26,2 R\$ 1.402,49 100,00%
1.2.2	ESQUADRIAS (CRIAÇÃO DE SALA)					2.290,85	R\$ 2.290,85 100,00%
1.2.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/	1,2	1,2	100,0%	537,86	0,00	1,2 R\$ 537,86 100,00%
1.2.2.2	KIT DE PORTA DÊ MADEIRA TIPO VENEZIÂNIA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO	1,0	1,0	100,0%	1.752,99	0,00	1,0 R\$ 1.752,99 100,00%
1.2.3	PINTURA, ACABAMENTO E FORRO					887,65	R\$ 887,65 100,00%

RS CONSTRUTORA
CNPJ: 35.105.179/0001-26

1.2.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	26,2	26,2	100,0%	431,25	0,00	26,2 R\$ 431,25 100,00%
1.2.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	26,2	26,2	100,0%	456,40	0,00	26,2 R\$ 456,40 100,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO					2.689,72	R\$ 2.689,72 100,00%
1.3.0.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,0	44,0	100,0%	2.689,72	0,00	44,0 R\$ 2.689,72 100,00%
Porcentagem Executada							100,00%
Valor Executado							R\$ 22.998,41
Porcentagem Executada Acumulada							100,00%
Valor Executado Acumulado							R\$ 22.998,41
Saldo Total							0,00

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES