

				<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>CARRASCO BONITO TOCANTINS</b>						<b>Nº da Medição</b>	<b>3</b>	<b>Planilha de Medição</b>	
				<b>OBRA:</b>		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 1 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO (CÓD OBRA 001-2025)									
				<b>EMPRESA EXECUTORA:</b>		EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI CNPJ nº 42.400.064/0001-20									
<b>DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):</b>							DATA INÍCIO DA OBRA: 09/10/2025		PRAZO DE EXEC. - 3 MESES		BDI: 24,21%		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 02/03/2026		
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS							VALOR DO CONTRATO		VALOR ATÉ ESSA ETAPA			TOTAL EXECUTADO	MEDIÇÃO ATUAL (R\$)		
							R\$ 801.645,06		R\$ 437.019,51			62,54%	R\$ 64.316,91		
<b>ITENS</b>	<b>SERVIÇOS LICITADOS</b>	<b>CONTRATADO</b>				<b>EXECUTADO</b>									
		<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>	<b>NO PERÍODO</b>			<b>ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES</b>			<b>MEDIÇÃO TOTAL</b>			
<b>Quant</b>	<b>%</b>					<b>Total</b>	<b>Quant</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>Quant</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>			
<b>1</b>	<b>SEVIÇOS PRELIMINARES</b>														
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	4,50	R\$ 573,33	R\$ 2.579,99		0,00%	R\$ -	4,50	100,00%	R\$ 2.579,99	-	100,00%	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 2.579,99</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 2.579,99</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>														
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE FESTEIRAS. AF_03/2024	m2	4.662,74	R\$ 0,78	R\$ 3.636,94		0,00%	R\$ -	4.662,74	100,00%	R\$ 3.636,94	-	100,00%	R\$ -	
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	1.538,70	R\$ 2,84	R\$ 4.369,91		0,00%	R\$ -	1.538,70	100,00%	R\$ 4.369,91	-	100,00%	R\$ -	
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	606,16	R\$ 11,34	R\$ 6.873,85		0,00%	R\$ -	606,16	100,00%	R\$ 6.873,85	-	100,00%	R\$ -	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	606,16	R\$ 3,39	R\$ 2.054,88		0,00%	R\$ -	606,16	100,00%	R\$ 2.054,88	-	100,00%	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 16.935,58</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 16.935,58</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>3</b>	<b>BASE</b>														
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m3	4.662,74	R\$ 0,58	R\$ 2.704,39		0,00%	R\$ -	4.662,74	100,00%	R\$ 2.704,39	-	100,00%	R\$ -	
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	932,55	R\$ 9,42	R\$ 8.784,62		0,00%	R\$ -	932,55	100,00%	R\$ 8.784,62	-	100,00%	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 11.489,01</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 11.489,01</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>														
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.346,21	R\$ 63,37	R\$ 85.309,33	120,00	8,91%	R\$ 7.604,40	869,00	64,55%	R\$ 55.068,53	120,00	73,47%	R\$ 7.604,40	
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29,90	R\$ 66,74	R\$ 1.995,53	2,60	8,70%	R\$ 173,52	19,00	63,55%	R\$ 1.268,06	2,60	72,24%	R\$ 173,52	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 87.304,86</b>			<b>R\$ 7.777,92</b>			<b>R\$ 56.336,59</b>			<b>R\$ 7.777,92</b>	
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>														
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m2	4.249,91	R\$ 131,38	R\$ 558.353,18	383,50	9,02%	R\$ 50.384,23	2.142,00	50,40%	R\$ 281.415,96	383,50	59,42%	R\$ 50.384,23	
5.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	1.376,11	R\$ 47,09	R\$ 64.801,02	39,00	2,83%	R\$ 1.836,51	716,00	52,03%	R\$ 33.716,44	39,00	54,86%	R\$ 1.836,51	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 623.154,20</b>			<b>R\$ 52.220,74</b>			<b>R\$ 315.132,40</b>			<b>R\$ 52.220,74</b>	

<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>														
6.1	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	un	12,00	R\$ 493,06	R\$ 5.916,72		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 5.916,72</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>8</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>														
8.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	m2	70,08	R\$ 34,90	R\$ 2.445,79		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 2.445,79</b>			<b>R\$ -</b>						<b>R\$ 0,00</b>	
<b>9</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>														
9.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	3,00	R\$ 17.272,97	R\$ 51.818,91	0,25	8,33%	R\$ 4.318,24	2,00	66,67%	R\$ 34.545,94	0,25	75,00%	R\$ 4.318,24	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 51.818,91</b>			<b>R\$ 4.318,24</b>			<b>R\$ 34.545,94</b>			<b>R\$ 4.318,24</b>	
<b>SUBTOTAL DA OBRA</b>					<b>R\$ 801.645,06</b>						<b>R\$ 437.019,51</b>			<b>R\$ 64.316,91</b>	
					<b>BDI</b>		<b>24,21%</b>							<b>R\$ 15.571,12</b>	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1ª ETAPA</b>					<b>R\$ 801.645,06</b>									<b>R\$ 64.316,91</b>	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados					Atesto que os serviços foram executados e aceitos					Medição aprovada para liberação					
Eng. Civil HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS CREA - TO 320220/D-TO Responsável Técnico na Execução					Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA -TO 323829/D Responsável Técnico pela Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS					GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins					
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO Fone: 63 3344-1462															