

				MUNICÍPIO:		CARRASCO BONITO TOCANTINS						Nº da Medição		2		Planilha de Medição	
				OBRA:		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL (CONTRATO Nº 009/2024)											
				EMPRESA EXECUTORA:		J. K. S. ALVES E CIA LTDA											
DESCRIZAÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):							DATA INÍCIO DA OBRA: 24/01/2024		PRAZO DE EXEC. - 3 MESES		BDI: 23,24%		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2024				
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS							VALOR DO CONTRATO			VALOR ATÉ ESSA ETAPA			TOTAL EXECUTADO		MEDIÇÃO ATUAL (R\$)		
							R\$ 557.265,05			R\$ 239.136,94			55,04%		R\$ 67.578,63		
							EXECUTADO										
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS			CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
					Unid	Quant	Valor Unitário	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total	Quant	%	Total
1 SEVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA			m2	1,00	R\$ 1.458,03	R\$ 1.458,03		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.458,03	1,00	100,00%	R\$ 1.458,03	
SUB-TOTAL ITEM							R\$ 1.458,03		R\$ -		R\$ 1.458,03		R\$ 1.458,03			R\$ 1.458,03	
2 TERRAPLENAGEM - CORTE																	
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020			m3	1.240,42	R\$ 2,50	R\$ 3.101,05	140,00	11,29%	R\$ 350,00	540,00	43,53%	R\$ 1.350,00	140,00	54,82%	R\$ 1.700,00	
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			m3	488,65	R\$ 10,50	R\$ 5.130,83	55,00	11,26%	R\$ 577,50	210,00	42,98%	R\$ 2.205,00	55,00	54,23%	R\$ 2.782,50	
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			m3xKm	1.893,52	R\$ 3,33	R\$ 6.305,42	220,00	11,62%	R\$ 732,60	830,00	43,83%	R\$ 2.763,90	220,00	55,45%	R\$ 3.496,50	
2.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019			m3	488,65	R\$ 1,62	R\$ 791,61	55,00	11,26%	R\$ 89,10	210,00	42,98%	R\$ 340,20	55,00	54,23%	R\$ 429,30	
SUB-TOTAL ITEM							R\$ 15.328,91		R\$ 1.749,20		R\$ 6.659,10		R\$ 8.408,30			R\$ 8.408,30	
3 BASE																	
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			m3	751,77	R\$ 14,34	R\$ 10.780,38	90,00	11,97%	R\$ 1.290,60	330,00	43,90%	R\$ 4.732,20	90,00	55,87%	R\$ 6.022,80	
SUB-TOTAL ITEM							R\$ 10.780,38		R\$ 1.290,60		R\$ 4.732,20		R\$ 6.022,80			R\$ 6.022,80	
5 REVESTIMENTO																	
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015			m2	3.728,86	R\$ 110,72	R\$ 412.859,37	429,30	11,51%	R\$ 47.532,10	1.650,00	44,25%	R\$ 182.688,00	429,30	55,76%	R\$ 230.220,10	
SUB-TOTAL ITEM							R\$ 412.859,37		R\$ 47.532,10		R\$ 182.688,00		R\$ 230.220,10			R\$ 230.220,10	
6 DRENAGEM SUPERFICIAL																	
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			M	1.214,76	R\$ 68,79	R\$ 83.563,34	160,50	13,21%	R\$ 11.040,80	500,00	41,16%	R\$ 34.395,00	160,50	54,37%	R\$ 45.435,80	
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			M	34,00	R\$ 73,43	R\$ 2.496,62	4,00	11,76%	R\$ 293,72	15,00	44,12%	R\$ 1.101,45	4,00	55,88%	R\$ 1.395,17	
SUB-TOTAL ITEM							R\$ 86.059,96		R\$ 11.334,52		R\$ 35.496,45		R\$ 46.830,97			R\$ 46.830,97	

7	SINALIZAÇÃO VERTICAL														
7.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	R\$ 405,58	R\$ 4.055,80	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
7.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32B INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 334,61	R\$ 669,22	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 4.725,02			R\$ -			R\$ -			R\$ 0,00	
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
8.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ADP SINAPI 04/2021(72947)	m2	109,68	R\$ 15,90	R\$ 1.743,91	-	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 1.743,91			R\$ -						R\$ 0,00	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	R\$ 8.103,16	R\$ 24.309,48	0,70	23,33%	R\$ 5.672,21	1,00	33,33%	R\$ 8.103,16	0,70	56,67%	R\$ 13.775,37	
SUB-TOTAL ITEM					R\$ 24.309,48			R\$ 5.672,21			R\$ 8.103,16			R\$ 13.775,37	
SUBTOTAL DA OBRA					R\$ 557.265,05			R\$ 67.578,63						R\$ 306.715,57	
				BDI	23,24%			R\$ 129.508,40			R\$ 15.705,27			R\$ 71.280,70	
TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1º ETAPA					R\$ 557.265,05			R\$ 67.578,63						R\$ 306.715,57	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição aprovada para liberação							
Eng. Civil PAULO SÉRGIO A. FONSECA CREA-MA 110134303-6				Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA -TO 323829/D				GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90							
Responsável Técnico pela Execução				Responsável Técnico pela Fiscalização				Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins							
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS											
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO Fone: 63 3344-1462															