

				<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>CARRASCO BONITO TOCANTINS</b>						<b>Nº da Medição</b>	<b>3</b>	<b>Planilha de Medição</b>	
				<b>OBRA:</b>		<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 2 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO</b>									
				<b>EMPRESA EXECUTORA:</b>		<b>EMPREENDIMENTOS &amp; CONSTRUÇÕES ÊXITELI CNPJ nº 42.400.064/0001-20</b>									
<b>DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):</b>				DATA INÍCIO DA OBRA: 23/06/2025		PRAZO DE EXEC. - 3 MESES		BDI: 24,21%		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 07/08/2025					
OBRA EM EXECUÇÃO ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DO PROJETO E NORMAS BRASILEIRAS				VALOR DO CONTRATO		VALOR ATÉ ESSA ETAPA		TOTAL EXECUTADO		MEDIÇÃO ATUAL (R\$)					
				R\$ 632.324,59		R\$ 591.010,74		100,00%		R\$ 41.313,85					
				<b>EXECUTADO</b>											
<b>ITENS</b>	<b>SERVIÇOS LICITADOS</b>	<b>CONTRATADO</b>				<b>NO PERÍODO</b>			<b>ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES</b>			<b>MEDIÇÃO TOTAL</b>			
		<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>	<b>Quant</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>Quant</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	<b>Quant</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>	
<b>1</b>	<b>SEVIÇOS PRELIMINARES</b>														
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	4,50	R\$ 573,33	R\$ 2.579,99	4,50	100,00%	R\$ 2.579,99		0,00%	R\$ -	4,50	100,00%	R\$ 2.579,99	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 2.579,99</b>			<b>R\$ 2.579,99</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 2.579,99</b>	
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>														
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE FESTEIRAS. AF_03/2024	m2	3.609,78	R\$ 0,78	R\$ 2.815,63		0,00%	R\$ -	3.609,78	100,00%	R\$ 2.815,63	-	100,00%	R\$ -	
2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	1.191,23	R\$ 2,84	R\$ 3.383,09		0,00%	R\$ -	1.191,23	100,00%	R\$ 3.383,09	-	100,00%	R\$ -	
2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	469,27	R\$ 11,34	R\$ 5.321,52		0,00%	R\$ -	469,27	100,00%	R\$ 5.321,52	-	100,00%	R\$ -	
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3xKm	469,27	R\$ 3,39	R\$ 1.590,83		0,00%	R\$ -	469,27	100,00%	R\$ 1.590,83	-	100,00%	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 13.111,07</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 13.111,07</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>3</b>	<b>BASE</b>														
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m3	3.690,78	R\$ 0,58	R\$ 2.140,65		0,00%	R\$ -	3.690,78	100,00%	R\$ 2.140,65	-	100,00%	R\$ -	
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	721,96	R\$ 9,42	R\$ 6.800,86		0,00%	R\$ -	721,96	100,00%	R\$ 6.800,86	-	100,00%	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 8.941,51</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 8.941,52</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>														
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.061,05	R\$ 63,37	R\$ 67.238,74		0,00%	R\$ -	1.061,05	100,00%	R\$ 67.238,74	-	100,00%	R\$ -	
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	24,70	R\$ 66,74	R\$ 1.648,48		0,00%	R\$ -	24,70	100,00%	R\$ 1.648,48	-	100,00%	R\$ -	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 68.887,22</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 68.887,22</b>			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>														
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m2	3.284,06	R\$ 131,38	R\$ 431.459,80		0,00%	R\$ -	3.284,06	100,00%	R\$ 431.459,80	-	100,00%	R\$ -	
5.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	1.085,75	R\$ 47,09	R\$ 51.127,97	544,75	50,17%	R\$ 25.652,28	541,00	49,83%	R\$ 25.475,69	544,75	100,00%	R\$ 25.652,28	
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>					<b>R\$ 431.459,80</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 431.459,80</b>			<b>R\$ 25.652,28</b>	

<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>																
6.1	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	un	6,00	R\$ 493,06	R\$ 2.958,36	6,00	100,00%	R\$ 2.958,36		0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 2.958,36			
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 2.958,36</b>				<b>R\$ 2.958,36</b>			<b>R\$ -</b>			<b>R\$ 2.958,36</b>			
<b>8</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>																
8.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	m2	42,60	R\$ 34,90	R\$ 1.486,74	42,60	100,00%	R\$ 1.486,74		0,00%	R\$ -	42,60	100,00%	R\$ 1.486,74			
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 1.486,74</b>				<b>R\$ 1.486,74</b>						<b>R\$ 1.486,74</b>			
<b>9</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																
9.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	3,00	R\$ 17.272,97	R\$ 51.818,91	0,50	16,67%	R\$ 8.636,49	2,50	83,33%	R\$ 43.182,43	0,50	100,00%	R\$ 8.636,49			
<b>SUB-TOTAL ITEM</b>				<b>R\$ 51.818,91</b>				<b>R\$ 8.636,49</b>			<b>R\$ 43.182,43</b>			<b>R\$ 8.636,49</b>			
<b>SUBTOTAL DA OBRA</b>				<b>R\$ 632.324,59</b>										<b>R\$ 41.313,85</b>			
				<b>R\$ 153.085,78</b>										<b>R\$ 10.002,08</b>			
<b>TOTAL GERAL DA OBRA ATÉ 1ª ETAPA</b>				<b>R\$ 632.324,59</b>										<b>R\$ 41.313,85</b>			
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição aprovada para liberação									
Eng. Civil HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS CREA - TO 320220/D-TO Responsável Técnico na Execução				Engº Civil EDUARDO MENDES DOS SANTOS CREA -TO 323829/D Responsável Técnico pela Fiscalização PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO TOCANTINS				GILVAN BANDEIRA DA SILVA CNPJ 25.064.023/0001-90 Prefeito Municipal de Carrasco Bonito - Tocantins									
CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 – Carrasco Bonito – TO Fone: 63 3344-1462																	
E-MAIL: <a href="mailto:prefcarrascobonito@gmail.com">prefcarrascobonito@gmail.com</a> Acesse: <a href="http://www.carrascobonito.to.gov.br">www.carrascobonito.to.gov.br</a>																	