



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº PROPOSTA	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1054513-97	868649/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO	PAVIMENTAÇÃO DE CARRASCO	Pavimentação das ruas de Centro dos Firmãos do Município de Carrasco Bonito - TO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EXECUÇÃO DE OBRA	461.024,23	% Período:	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.451,96	% Período:	38,65%	46,93%	14,42%									
1.2.	TERRAPLENAGEM - CORTE	2.009,48	% Período:	71,22%	28,78%										
1.3.	TERRAPLENAGEM - ATERRO	69,85	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM-COMPENSAÇÃO DE VOL	6.196,55	% Período:	49,07%	50,93%										
1.5.	BASE	22.995,19	% Período:	47,66%	52,04%										
1.6.	REVESTIMENTO	298.003,58	% Período:	47,96%	52,04%										
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	40.055,88	% Período:	48,47%	51,53%										
1.8.	PASSEIOS	85.134,05	% Período:	48,33%	51,67%										
1.9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.756,85	% Período:	58,10%	41,90%										
1.10.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.350,84	% Período:	53,32%	46,68%										
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.003,78	% Período:	39,67%	46,33%	14,00%									
2.1.	ACOMPANHAMENTO	12.003,78	% Período:	39,67%	46,33%	14,00%									
Total: R\$ 473.028,01			%:	39,68%	46,91%	14,41%									
Período:	Repassar:	178.299,41	216.250,99	66.401,98											
	Contrapartida:	4.670,93	5.665,16	1.739,54											
Acumulado:	Investimento:	182.970,34	221.916,15	68.141,52											
	Repassar:	178.299,41	394.550,40	460.952,38											
	Contrapartida:	4.670,93	10.336,09	12.075,63											
	Investimento:	182.970,34	404.886,49	473.028,01											

CARRASCO BONITO - TO

Local

quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS PEREIRA COSTA
CREA/CAU: 210.146/D-TO
ART/RRT: TO20190181461