

OFÍCIO Nº 05/2022.

Augustinópolis, 09 de Março de 2022

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

**CARRASCO BONITO – TOCANTINS**

A/c: [prefcarrascobonito@gmail.com](mailto:prefcarrascobonito@gmail.com)

**Assunto:** AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARRASCO BONITO TOCANTINS (CONTRATO Nº 73/2021).

Prezado,

Vimos por meio do presente ofício, solicitar uma ampliação no prazo de execução da obra de Reforma e Ampliação das Escola Municipais de Carrasco Bonito Tocantins.

A obra citada está sendo executada, porém necessita de uma ampliação do seu prazo de execução de 90 dias (prazo atual) pra 180 dias. A instabilidade climática com alto índice de chuvas na região impossibilitou a execução da obra no prazo inicialmente estipulado no conograma físico financeiro. Devido a esse motivo, ouve uma diminuição dos dias trabalhados, e consequentemente a necessidade de ampliação no prazo de execução.

Certo em poder contar com vosso apoio e colaboração, antecipadamente agradecemos.

Sem mais, atenciosamente.

**22.739.500/0001-82**  
**ERINALDO GOMES DA SILVA**  
Rua DOM PEDRO I, nº 184- Centro  
CEP: 77.960-000  
[Augustinópolis - TO]

*Erinaldo Gomes da Silva*

**ERINALDO GOMES DA SILVA – ME (AR CONFRIO)**

CNPJ: 22.739500/0001-82