



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREF MUN DE CARRASCO BONITO	Nº OPERAÇÃO 1080015-51	Nº SICONV 921654	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE LAZER	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	REPASSE 959.641,44	CONTRAPARTIDA 11.000,00	INVESTIMENTO 970.641,44	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: SET-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	Licitado / Em	7156,0	m²	LOTE 1	1	922.641,44	699.212,43	223.429,01	922.641,44	100,00%	
2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Concluído	1	un	LOTE 2	1	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00	100,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	(76,98%)	( 24,22% )	( 100,00% )	100,0,0%
							Repasse	959.641,44	736.212,43	223.429,01	959.641,44	
							Contrapartida	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>970.641,44</b>	<b>747.212,43</b>	<b>223.429,01</b>	<b>970.641,44</b>	

Acumulado Anterior: 76,98%

Observações:

CARRASCO BONITO - TO

Local

quinta-feira, 02 de setembro de 2025

Data

Representante Tomador

Nome: GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 323829D/TO

ART/RRT: Nº TO20240488745

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: