



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREF MUN DE CARRASCO BONITO	Nº OPERAÇÃO 1080015-51	Nº SICONV 921654	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE LAZER	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	REPASSE 959.641,44	CONTRAPARTIDA 11.000,00	INVESTIMENTO 970.641,44	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	Licitado / Em	7156,8	m²	LOTE 1	1	922.641,44	94.290,73	163.458,48	257.749,21	27,94%	
2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Concluído	1	un	LOTE 2	1	48.000,00	48.000,00	-	48.000,00	100,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(14,66%)	(17,72%)	(31,50%)	
							Repasse	959.641,44	131.290,73	163.458,48	294.749,21	
							Contrapartida	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	970.641,44	142.290,73	163.458,48	305.749,21	31,50%

Acumulado Anterior: 14,66%

Observações:

CARRASCO BONITO - TO

Local

Representante Tomador

Nome: GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

terça-feira, 27 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 323829D/TO

ART/RRT: Nº TO20240488745

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: