

ARCONFRIO

ERINALDO GOMES DA SILVA - ME
CNPJ: 22.739.500/0001-82
Inscrição Estadual 29.466.778-4
Fone: (63)3456-1578 Cel.: 99966-4713

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	107
FLS n°	017
Ass:	

OFÍCIO Nº 13/2022.

Augustinópolis, 2 de Junho de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
CARRASCO BONITO – TOCANTINS
A/c: prefcarrascobonito@gmail.com

Assunto: AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARRASCO BONITO TOCANTINS (CONTRATO Nº 73/2021).

Prezado,

Vimos por meio do presente ofício, solicitar uma ampliação no prazo de execução da obra de Reforma e Ampliação das Escola Municipais de Carrasco Bonito Tocantins.

A obra citada está sendo executada, porém necessita de uma ampliação do seu prazo de execução e de vigência do contrato em 60 dias, passando de 180 dias (prazo atual) para 240 dias. A constante instabilidade climática com alto índice de chuvas na região impossibilitou a execução da obra no prazo inicialmente estipulado no cronograma físico financeiro. Devido a esse motivo, houve uma diminuição dos dias trabalhados, e consequentemente a necessidade de ampliação no prazo de execução.

Certo em poder contar com vosso apoio e colaboração, antecipadamente agradecemos.

Sem mais, atentamente.

Erinaldo Gomes da Silva
ERINALDO GOMES DA SILVA – ME (AR CONFRIO)

CNPJ: 22.739500/0001-82