



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREF MUN DE CARRASCO BONITO	Nº OPERAÇÃO 1080015-51	Nº SICONV 921654	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE LAZER	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	REPASSE 959.641,44	CONTRAPARTIDA 11.000,00	INVESTIMENTO 970.641,44	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	---------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	Licitado / Em	7156,8	m²	LOTE 1	1	922.641,44	-	94.290,73	94.290,73	10,22%
2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Concluído	1	un	LOTE 2	1	48.000,00	-	48.000,00	48.000,00	100,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%) (100,00%)	(0,00%)	(14,66%)	(14,66%)	
							Repasse 959.641,44	-	131.290,73	131.290,73	
							Contrapartida 11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	
							Outros -	-	-	-	
							Investimento 970.641,44	-	142.290,73	142.290,73	14,66%

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CARRASCO BONITO - TO

Local

Representante Tomador

Nome: GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

terça-feira, 27 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 323829D/TO

ART/RRT: Nº TO20240488745

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: